

## Compte rendu de séance

### Séance du 9 Septembre 2019

L' an 2019 et le 9 Septembre à 18 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,petite salle de la mairie sous la présidence de ROUILLON Jean-Pierre Maire

**Présents** : M. ROUILLON Jean-Pierre, Maire, Mmes : BIZET Mireille, MARIE Claudine, OZEL Agnès, MM : LEROUX Bruno, MURZEAU Claude

Absent(s) ayant donné procuration : M. MAIGRET Gilbert à M. ROUILLON Jean-Pierre  
Absent(s) : Mme LHEUREUX Brigitte, MM : CHANTELOT Michel

#### **Nombre de membres**

- Afférents au Conseil municipal : 09
- Présents : 6

**Date de la convocation** : 03/09/2019

**Date d'affichage** : 03/09/2019

#### **Acte rendu exécutoire**

après dépôt en Préfecture  
le : 16/10/2019

et publication ou notification  
du : 16/10/2019

**A été nommé(e) secrétaire** : Mme BIZET Mireille

#### **Objet(s) des délibérations**

### SOMMAIRE

Travaux de réaménagement et d'extension de la mairie et de mise en accessibilité et sécurité  
Avenants n°1 aux marchés des entreprises  
- 2019-019

Travaux de réaménagement et d'extension de la mairie et de mise en accessibilité et sécurité  
Avenants n°1 aux marchés des entreprises

réf : 2019-019

#### **Entreprise SARL DAVID STEPHANE**

Le présent avenant à pour objet des suggestions techniques imprévues, à savoir :

Consécutivement aux travaux de renforcement et consolidation de charpente, la mise au point des détails techniques, la mise en œuvre des renforts, ont conduit à une augmentation de la durée d'exécution des travaux de 16 semaines. En conséquence, la phase DET de la mission de base doit être réévaluée d'un montant de 4056.48€ HT. ( 16 rendez vous X 253.53€HT). Ce qui entraîne un surcoût de la prime d'assurance de 365€HT soit un montant total de 4421.48€ HT

L'ensemble de ces modifications entraînent une plus value de + 4421.48 € HT.

En conséquence le marché de travaux de l'entreprise SARL DAVID STEPHANE se trouve porté de 24 641.36 € HT à 29 062.84 € HT

A l'unanimité (pour : 7 contre : 0 abstentions : 0)

**Questions diverses :**

**Complément de compte-rendu:**

Séance levée à: 18:50

En mairie, le 16/10/2019  
Le Maire  
Jean-Pierre ROUILLON

A blue circular official stamp of the Mayor of Vaucluse. The stamp features a central emblem with a crown and a star, surrounded by the text "MAIRIE DU VAUCLUSE" at the top and "RE (VOISE)" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.